

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1773* /UBND-QLDA

*Bỉm Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2018*

V/v giải trình nguyên nhân chậm  
tiến độ dự án: Đường từ tỉnh lộ 7  
đến đường gom KCN Bỉm Sơn  
(Đoạn Km0+00-:-Km1+600)

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Dự án đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom khu công nghiệp Bỉm Sơn (Đoạn Km1+600-:- Km3+357,7) được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 và phê duyệt bổ sung dự án (đoạn Km0+00-:-Km1+600) theo Quyết định số 4622/QĐ-UBND ngày 25/12/2009; Đoạn từ Km1+600 đến Km3+357,7 đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 08/12/2017.

Đoạn từ lý trình Km0+00 đến Km1+600 được lập thành 01 gói thầu xây lắp là gói thầu số 07: Xây dựng đường giao thông từ tỉnh lộ 7 đến đường gom KCN Bỉm Sơn (Đoạn Km0+00-:- Km1+600) được thực hiện theo hợp đồng số: 93/2011/HĐXD ngày 30/5/2011;

Ngay sau khi bàn giao một phần mặt bằng, đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai thi công công trình từ cuối tháng 7/2012. Tuy nhiên, do có nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên việc bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu không đầy đủ, mặt bằng được bàn giao theo từng phần, đến tháng 4/2015 mới bàn giao đủ toàn bộ mặt bằng để nhà thầu thi công.

Trong khoảng thời gian từ năm 2011-2014 nguồn vốn đầu tư công khó khăn, vốn bố trí cho dự án hạn chế, đặc biệt là năm 2014 không được bố trí nguồn vốn thực hiện dự án. Do đó, thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công công trình tiếp tục bị kéo dài. Do đó, tiến độ thi công của công trình chậm so với kế hoạch dự kiến.

Mặt khác, do chế độ chính sách, giá nguyên nhiên vật liệu có nhiều thay đổi so với thời điểm ký hợp đồng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư của dự án. Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 542/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Trên cơ sở đó, UBND thị xã Bỉm Sơn

đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục: nền, mặt đường, thoát nước, cây xanh, an toàn giao thông, điện chiếu sáng bên trái tuyến, một phần vỉa hè (từ Km0+00 :- Km0+50 và Km1+150 :- Km1+600), đã thông tuyến và sử dụng từ tháng 02/2017 đảm bảo yêu cầu.

Đồng thời, UBND thị xã Bim Sơn đã tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư phố Chợ thuộc khu nội thị số 2- tây Quốc lộ 1A, thị xã Bim Sơn có bao gồm cả đoạn tuyến từ lý trình Km0+00 đến Km1+600 trên và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo chủ trương của UBND tỉnh tại các Quyết định số: 2081/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017 và Quyết định số : 4411/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 phê duyệt điều chỉnh quy mô thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư phố Chợ tại khu nội thị 2- tây Quốc lộ 1A, thị xã Bim Sơn. Trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư sẽ có ảnh hưởng đến các hạng mục trên vỉa hè. Vì vậy để đảm bảo tính đồng bộ khi thực hiện các dự án, tiết kiệm nguồn lực đầu tư, UBND thị xã Bim Sơn đã báo cáo và được UBND cho chủ trương dừng thực hiện, quyết toán dự án Đường giao thông từ tỉnh lộ 7 đến đường gom khu công nghiệp Bim Sơn.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, UBND thị xã Bim Sơn đã chỉ đạo Ban QLDA khẩn trương hoàn thành hồ sơ để bàn giao và quyết toán công trình theo quy định.

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo giải trình một số nội dung về dự án Dự án đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom khu công nghiệp Bim Sơn (Đoạn Km0+00:- Km1+600) để Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa xem xét thẩm định và báo cáo UBND Tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT; QLDA.



**Bùi Huy Hùng**