

Số: 1218/QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành  
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực,  
phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn**

**CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 1181/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 về việc phê duyệt BCKTKT công trình Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của UBND phường Ba Đình tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 (kèm theo hồ sơ); của phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số: 10/BCTĐ-TCKH ngày 9/4/2019 về việc báo cáo thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.


- Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND phường Ba Đình.

- Địa điểm xây dựng: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Thời gian khởi công thực tế: 10/01/2016.

- T/gian hoàn thành thực tế: 30/6/2018.



**Điều 2. Kết quả đầu tư.**  
**1-Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
<b>Tổng số</b>	<b>5.873.246.167</b>	<b>5.331.689.167</b>	<b>541.557.000</b>
Nguồn đầu giá đất của dự án	5.873.246.167	5.331.689.167	541.557.000

**2-Chi phí đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán duyệt	Chi phí được quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>6.582.710.000</b>	<b>5.873.246.167</b>
Chi phí GPMB	1.883.567.126	1.721.604.167
Chi phí xây lắp+hạng mục chung	3.999.693.701	3.805.917.000
Chi phí QLDA	69.964.891	55.972.000
Chi phí TVĐTXD	272.844.176	236.187.000
Chi phí khác	27.541.477	53.566.000
Dự phòng	329.098.138	0

**3-Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: không**

**4-Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>5.873.246.167</b>	
1. Tài sản cố định			5.873.246.167	
2. Tài sản lưu động				

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:**

**1-Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

Được phép tất toán nguồn chi phí công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>5.873.246.167</b>	
Nguồn đầu giá đất của dự án	5.873.246.167	



Số: 10/BCTĐ-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH**  
**Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực,**  
**phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Bỉm sơn

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/4/2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 25 tháng 03 năm 2019 của UBND phường Ba Đình về việc phê duyệt quyết toán công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Sau khi thực hiện thẩm tra theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra cụ thể như sau:

**I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:**

**Công trình:** Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

**Chủ đầu tư:** UBND phường Ba Đình;

**Nguồn vốn:** Lấy từ nguồn đấu giá đất của Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

**Địa điểm xây dựng:** Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**Thời gian thực hiện dự án:**

- Thời gian thực hiện theo hợp đồng: KC 10/01/2016, HT 10/11/2016.

- Thời gian thực tế thực hiện: KC 10/01/2016, HT 30/6/2018.

**II. HỒ SƠ PHÁP LÝ:**

**1. Dự án đầu tư:**

- Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số 1181/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 về việc phê duyệt BCKTKT công trình Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

- Quyết định của UBND thị xã Bim Sơn số 3011/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn;

**Tổng mức đầu tư được duyệt: 6.582.710.000 đồng.**

**2. Dự toán được duyệt:**

- Quyết định của UBND phường Ba Đình số 97/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn;

**Tổng dự toán được duyệt: 6.582.710.000 đồng.**

Trong đó:

- Chi phí GPMB:	1.883.567.126,0 đồng
- Chi phí xây dựng+hạng mục chung :	3.999.693.701,0 đồng
- Chi phí thiết bị :	0,0 đồng
- Chi phí QLDA :	69.964.891,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	272.844.176,0 đồng
- Chi phí khác :	27.541.477,0 đồng
- Chi phí dự phòng:	329.098.138,0 đồng

**3. Kế hoạch đấu thầu và kết quả phê duyệt lựa chọn Nhà thầu:**

- Quyết định số: 3334/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn;

- Quyết định số: 152/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Chủ tịch UBND phường Ba Đình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Xây dựng công trình thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn;

- Hợp đồng số 01/2015/HĐXL/BĐ-PH ngày 01/12/2015 về việc thi công xây dựng gói thầu xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây lắp vận tải Phục Hưng;

+ Giá trị trúng thầu: 3.911.831.222đ;

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Quyết định số: 121/QĐ-UBND ngày 02/5/2011 của Chủ tịch UBND phường Ba Đình về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế bản vẽ thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn;

- Hợp đồng số 33/2011/HĐTVTK ngày 06/4/2011 về việc tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế bản vẽ thi công công trình: Hạ tầng kỹ

thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư & xây dựng Lam Sơn.

+ Giá trị trúng thầu: 155.394.480đ;

- Quyết định số: 85/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Chủ tịch UBND phường Ba Đình về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

- Hợp đồng số 16/2015/HĐ-TVXD ngày 12/9/2015 về việc tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tấn Thành.

+ Giá trị trúng thầu: 10.973.000đ;

- Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND phường Ba Đình về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

- Hợp đồng số 04/2016/HĐTV về việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trực, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tấn Thành.

+ Giá trị trúng thầu: 80.824.000đ;

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng Trọn gói;

**4. Các văn bản pháp lý có liên quan khác:** Kết luận thanh tra số 109/KL-TTTH ngày 23/01/2019 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc thanh tra một số dự án phát triển đô thị, khu dân cư trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

### III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

#### 1. Nguồn vốn đầu tư theo dự án phê duyệt:

**Tổng số:** 6.582.710.000 đồng;

- Nguồn đấu giá đất của dự án: 6.582.710.000 đồng

#### 2. Kế hoạch vốn đã giao:

**Tổng số:** 5.331.689.167 đồng;

- Nguồn đấu giá đất của dự án: 5.331.689.167 đồng

#### 3. Nguồn vốn đầu tư thực hiện:

**Tổng số:** 5.331.689.167 đồng;

- Nguồn đấu giá đất của dự án: 5.331.689.167 đồng

### IV. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

#### 1. Số liệu Chủ đầu tư đề nghị quyết toán:

**Tổng số:** 5.938.632.909,0 đồng.

- Chi phí GPMB: 1.721.604.167,0 đồng

- Chi phí xây lắp+hạng mục chung : 3.903.632.943,0 đồng
- Chi phí QLDA : 69.964.000,0 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 236.188.374,0 đồng
- Chi phí khác : 7.243.425,0 đồng
- Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

**2. Số liệu thẩm tra:**

- Tổng số: 5.873.246.167,0 đồng.**
- Chi phí GPMB: 1.721.604.167,0 đồng
  - Chi phí xây lắp+hạng mục chung : 3.805.917.000,0 đồng
  - Chi phí QLDA : 55.972.000,0 đồng
  - Chi phí tư vấn ĐTXD: 236.187.000,0 đồng
  - Chi phí khác : 53.566.000,0 đồng
  - Chi phí dự phòng: 0,0 đồng

**\* Phân theo nguồn vốn: 5.873.246.167 đồng**

- Nguồn đấu giá đất của dự án: 5.873.246.167 đồng

**3. Chênh lệch tăng (+), giảm (-) qua thẩm tra:**

- Tổng số: -65.386.799,0 đồng.**
- Chi phí GPMB : 0,0 đồng
  - Chi phí xây lắp+hạng mục chung : -97.716.000,0 đồng
  - Chi phí QLDA : -13.992.000,0 đồng
  - Chi phí tư vấn ĐTXD: -1.374,0 đồng
  - Chi phí khác : 46.322.575,0 đồng

*(Chi tiết có phụ lục số liệu kèm theo)*

**V. CHI PHÍ ĐẦU TƯ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN: 0 đồng**

**VI. GIÁ TRỊ TÀI SẢN BÀN GIAO CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG:**

- 1. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 5.873.246.167,0 đồng**
- Tài sản cố định: 5.873.246.167,0 đồng
  - Tài sản lưu động: 0,0 đồng

**2. Giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng:**

Danh mục	Giá trị	Đơn vị QLSD
Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư phía Đông đường Lê Chí Trục, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn	5.873.246.167 đồng	UBND phường Ba Đình
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.873.246.167 đồng</b>	

**VII. CÁC TỒN DỌNG YÊU CẦU GIẢI QUYẾT SAU KHI QUYẾT TOÁN:**

**1. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu, yêu cầu cấp phát thanh toán tiếp:**

- Tổng số: 541.557.000 đồng**

- Nguồn đầu giá đất của dự án:

541.557.000 đồng

**2. Công nợ:**

- Các khoản phải trả:

**541.557.000 đồng**

1	Công ty TNHH xây lắp và vận tải Phục Hưng	355.917.000	đ
2	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tấn thành	2.473.000	đ
3	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tấn thành	73.629.000	đ
4	UBND phường Ba Đình	109.538.000	đ

- Các khoản phải thu:

**0 đồng**

*(Chi tiết có phụ lục chi tiết công nợ kèm theo)*

**VIII. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:**

1. Hồ sơ báo cáo quyết toán lập đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác thẩm tra.

2. Hồ sơ pháp lý cơ bản chấp hành đúng các quy định, trình tự thủ tục quản lý đầu tư và các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện dự án.

3. Công tác quản lý chi phí đầu tư tuân thủ các định mức, đơn giá hiện hành và dự toán được phê duyệt.

4. Thời gian, tiến độ hoàn thành công trình chậm so yêu cầu.

Đề nghị UBND thị xã xem xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với những nội dung và số liệu đã báo cáo ở trên./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKH.



**Tổng Văn Thọ**






## BẢNG QUYẾT TOÁN CHI PHÍ GPMB

Công trình: HTKT khu xen cư Đông đường Lê Chí Trục phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bim Sơn

(Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra ngày tháng 4 năm 2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, thị xã Bim Sơn)



Số TT	Nội dung công việc	Giá trị			Lý do
		Trong QT A-B	Thẩm tra	Chênh lệch	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.721.604.167</b>	<b>1.721.604.167</b>	<b>0</b>	
<b>I</b>	<b>Chi cho tập thể</b>	<b>33.756.944</b>	<b>33.756.944</b>		
<b>II</b>	<b>Chi cho hộ gia đình</b>	<b>1.687.847.223</b>	<b>1.687.847.223</b>		
1	Mai Thanh Long, Nguyễn Thị Hương	216.360.761	216.360.761		
2	Lê Hùng Quý, Lê Thị Hồng	533.681.932	533.681.932		
3	Nguyễn Văn Tung	20.277.974	20.277.974		
4	Phạm Hữu Tiến, Hoàng Thị Chia	64.481.990	64.481.990		
5	Nguyễn Văn chính, Đỗ Thị Lượ	65.860.500	65.860.500		
6	Đào Thị Bình	16.754.350	16.754.350		
7	Trần Cát, Đinh Thị Lâm	53.960.487	53.960.487		
8	Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Oanh	134.179.389	134.179.389		
9	Lê Thị Thu Phượng	52.989.258	52.989.258		
10	Đỗ Văn Thiện, Trần Thị Mơ	69.849.575	69.849.575		
11	Trịnh Công Hải, Lê Thị Kiều	79.458.081	79.458.081		
12	Mai Hồng Long, Nguyễn Thị Hừu	45.229.889	45.229.889		
13	Đào Văn Trạch, Đặng Thị Tâm	85.763.223	85.763.223		
14	Nguyễn Hữu Sáu, Ngô Thị Quang	219.598.014	219.598.014		
15	Nguyễn Văn Biên, Lê Thị Hương	29.401.800	29.401.800		

**BẢNG TĂNG GIẢM GIÁ TRỊ DO KHỐI LƯỢNG SO VỚI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN**

Công trình: HTKT khu xen cư Đông đường Lê Chí Trục phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bim Sơn

(Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra ngày tháng 4 năm 2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, thị xã Bim Sơn)

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng			Đơn giá	Thành tiền	Lý do
			Trong QT A-B	Thẩm tra	Chênh lệch			
	<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>-97.716.000</b>	
	<b>San nền</b>							
7	Mua đất san nền	100m3	196,423	186,044	-10,379	2.281.104	-23.676.239	Diện tích mương, via hè... Chiếm dụng
8	Vận chuyển đất bằng ô tô 7 tấn tự đổ trong phạm vi =1000m, đất cấp III	100m3	196,423	186,044	-10,379	2.223.791	-23.081.371	Diện tích mương, via hè... Chiếm dụng
9	Vận chuyển tiếp cự ly =4km bằng ô tô tự đổ 7 tấn, đất cấp III	100m3	196,423	186,044	-10,379	2.763.546	-28.683.645	Diện tích mương, via hè... Chiếm dụng
10	San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu k=0,95	100m3	155,875	146,689	-9,185	1.081.760	-9.936.195	Diện tích mương, via hè... Chiếm dụng
	<b>Nền, mặt đường</b>						0	
2	Móng đường lớp trên bằng CPĐD loại 1	100m3	3,281	3,232	-0,050	27.950.106	-1.383.530	Mương qua đường chiếm dụng
3	Làm móng đường đất đá thải đầm chặt máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu k=0,98	100m3	4,922	4,848	-0,074	579.190	-43.005	Mương qua đường chiếm dụng
4	Mua đất đá thải	100m3	5,561	4,848	-0,713	8.870.963	-6.327.214	Tính thừa khối lượng
	<b>Lát gạch Blook vỉa hè</b>						0	
7	Đệm vữa xi măng, dày 2cm, vữa XM mác 75	m2	977,038	953,000	-24,038	37.817	-909.045	Diện tích bó vỉa và khóa hè chiếm dụng
8	Đắp cát nền móng công trình dày 0,05m	m3	41,319	40,117	-1,202	326.197	-392.056	Diện tích bó vỉa và khóa hè chiếm dụng
9	Lát gạch blook tự chèn, vỉa hè dày 5,5cm	m2	977,038	953,000	-24,038	136.618	-3.284.023	Diện tích bó vỉa và khóa hè chiếm dụng

**BẢNG THANH TOÁN CÔNG NỢ**

Công trình: HTKT khu xen cư Đông đường Lê Chí Trục phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn

Đơn vị tính: đồng

STT	Đơn vị hưởng	Nội dung	Số QT	Đã Cấp	Phải trả	Phải thu
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>5.873.246.167</b>	<b>5.331.689.167</b>	<b>541.557.000</b>	<b>0</b>
1	Công ty TNHH xây lắp và vận tải Phục Hưng	Xây dựng công trình	3.805.917.000	3.450.000.000	355.917.000	0
2	Công ty tư vấn và xây dựng Lam Sơn	Khảo sát lập QH, BCKTKT	151.585.000	151.585.000	0	
3	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tấn thành	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT; tư vấn giám sát thi công xd	10.973.000	8.500.000	2.473.000	
4	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tấn thành	Tư vấn lập giám sát	73.629.000	0	73.629.000	
5	UBND phường Ba Đình		1.831.142.167	1.721.604.167	109.538.000	0
		<i>GPMB</i>	<i>1.721.604.167</i>	<i>1.721.604.167</i>		<i>0</i>
		<i>Quản lý dự án</i>	<i>55.972.000</i>	<i>0</i>	<i>55.972.000</i>	
		<i>Thẩm tra quyết toán</i>	<i>53.566.000</i>	<i>0</i>	<i>53.566.000</i>	