

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1572/UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 8 năm 2018

V/v báo cáo rà soát tiến độ và đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 của các chương trình, dự án ODA

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Văn bản số: 3869/SKHĐT-KTĐN ngày 31/7/2018 về việc rà soát tiến độ và đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 của các chương trình, dự án ODA; UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo các nội dung như sau:

UBND thị xã Bỉm Sơn được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn. Hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác thi công xây dựng, đang hoàn thiện các hồ sơ và thực hiện một số công tác tư vấn để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Năm 2018, kế hoạch vốn ODA của dự án là 20.000 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 14.766,8 triệu đồng (bao gồm cả khối lượng giải ngân một số công việc do Bộ Xây dựng thực hiện được ghi thu ghi chi tại dự án là 1.857 triệu đồng). Sau khi rà soát hồ sơ quyết toán của các hợp đồng, dự kiến nhu cầu giải ngân nguồn vốn ODA cả năm 2018 là 19.500 triệu đồng.

Vì vậy, để đảm bảo kế hoạch thực hiện và giải ngân nguồn vốn ODA của dự án cũng như của cả tỉnh. UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo và đề xuất giảm nguồn vốn ODA năm 2018 từ 20.000 triệu đồng còn 19.500 triệu đồng (giảm 500 triệu đồng).

(Kèm theo các phụ lục 1; 2)

UBND thị xã Bỉm Sơn kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, QLDA.



Bùi Huy Hùng

